

garagekomplekt.ru
Свяжитесь с нами по
телефонам:
8(499)404-03-27
8(926)878-83-22



ГАРАЖ-КОМПЛЕКТ

Гаражи и ангары из сэндвич-панелей

Смета на гараж из сэндвич-панелей

Адрес: пос. Курилово, Щаповское поселение

Дата строительства: Июль, 2020 года

Расчёт стоимости на следующем листе ↓



Примеры наших работ



Внешние габариты гаража. Двускатная крыша:		
Высота (в коньке) (м)	3,6	
Высота (боковые стены) (м)	3	
Длина (боковые стены) (м)	15	
Ширина (фасад, задняя часть) (м)	5	
Проём ворот, количество (шт):	Ширина ворот	Высота ворот
1	3	2,5
Смета	Объём	Стоимость
Сэндвич-панель стеновая, толщина 150мм (утеплитель минеральная вата) м2	121	183350
Сэндвич-панель кровельная, толщина 150мм (утеплитель минеральная вата) м2	95	150100
Металл: -Колонны из трубы 100*100*3 -Фермы из трубы 60*60*3 - 4шт -Прогоны из трубы 80*80*3 -Связи из трубы 60*60*3 (тонн)	2,48	123750
Ворота секционные , Doorhan, размер 3000*2500 (толщина полотна 4см, утеплитель пенополиуретан)	1	45000
Фасонные элементы (нащельники внешние/внутренние) (м)	153,8	36912
Расходные элементы (анкера, отрезные круги, электроды, саморезы для сэндвич панелей, прессшайбы, силикон , монтажная пена уплотнительная лента, гидроизоляционная лента, антикоррозийный грунт ГФ021)		28028
Доставка , 4 рейса (км)	20	24000
Монтаж гаража / проектирование, стоимость		366860
	итого	957984
Дополнительные работы/оборудование:	Объём	Стоимость
Окно ПВХ, размер 1000*600, фрамуга откидная, нащельники и подготовка проема	4	24000
Дверь металлическая, толщина металла 1мм , утеплитель пенополистерол, два контура уплотнения, размер 860*2050, нащельники и подготовка проема	1	14000
Дверь металлическая, толщина металла 0,8мм , утеплитель пенополиуретан, толщина полотна 50мм, размер 860*2050, нащельники и подготовка проема	1	10000
Дверь металлическая, толщина металла 0,8мм , утеплитель пенополистерол, толщина полотна 45мм, размер 1250*2050, нащельники и подготовка проема	1	16000
Перегородка из сэндвич панели 50мм, -размером 5м*3,6м, 1шт -ограждение под туалет габаритом 1,2м*1,8м, 1шт	25	29500
Электропривод секционных ворот, 2шт пульт управления	комплект	13000
Водосток по одной стороне: (комплект желобов, труба водосточная, колено, крепеж желоба, крепеж трубы, соединительные муфты)		24000
Электрика: 11шт светильников LED, 8шт розетки 2-гнезд, кабель ВВГ, монтаж		23000
	итого	1111484
Плита ж/б: -Бетон М300, h=200мм; -Песок, h=200мм, трамбованный; -Арматура 12, два слоя: сетка нижняя 200*200, сетка верхняя 300*300; -Геотекстиль; -Опалубка; -Укладка плантера по периметру (2 рулона 1*20) -Утепление основания и краев плиты : пеноплекс 100мм; -Работа	размер 15,1*5,1	388500
	итого	1500000
Количество дней монтажа на участке	32	

«Нам нравятся все построенные нами гаражи, надеемся построить гараж, который будет нравиться Вам!»



Адрес офиса и производства:

г. Москва, ул. Подольских Курсантов, 34, офис 513

Сайт: garagekomplekt.ru

Свяжитесь с нами по телефонам:

8(499)404-03-27

8(926)878-83-22

Email: garagekomplekt@gmail.com



**Ссылки на некоторые
наши видео:**

https://youtu.be/_1VjoEbSPbA

<https://youtu.be/9hPUigzRW3Y>

<https://youtu.be/PV8YE3zNM98>

<https://youtu.be/509ig54mwFl>