

Смета на строительство сыроварни, д. Бочкино, дата сентябрь 2020 года

№ Этапа работ	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Цена за единицу измерения,		Стоимость по позициям, руб.		Общая стоимость, руб.
				работы	мат.	работы	мат.	
	ПЛИТА (отметка – 0.000), монтажные работы по устройству железобетонной плиты							
Этап 1	Устройство железобетонной плиты и канализации							
1.1	Работы по устройству песчаного основания (песок среднетонкий) Н 300мм с послойным уплотнением (рассчитана стоимость работ без материала)	м3	110,00	400,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
1.2	Работы по устройству гравийного основания из вторичного щебня (строительный бой фракции 20/40) Н 100мм с послойным уплотнением (рассчитана стоимость работ без материала)	м3	30,00	700,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
1.3	Укладка геотекстиля , 200гр/м2, с учетом k=1,2	м2	600,00	20,00	60,00	12 000,00	36 000,00	48 000,00
1.4	Устройство стяжки Н50мм из бетона В7,5	м3	10,00	3 500,00	3 900,00	35 000,00	39 000,00	74 000,00
1.5	Устройство гидроизоляции рулонной в 1 слой	м2	200,00	250,00	200,00	50 000,00	40 000,00	90 000,00
1.6	Монтаж пенополистирола по дну и краям фундамента, включая укладку под отмостку и крыльца, Н50мм (85 пачки по 6шт) с герметизацией стыков монтажной пеной (20 балонов)	м2	367,00	150,00	290,00	55 050,00	106 430,00	161 480,00
1.7	Укладка пленки п/э 150мк под фундамент, отмостку и крыльца	м2	220,00	20,00	25,00	4 400,00	5 500,00	9 900,00
1.8	Монтаж опалубки из доски 150*40, под фундамент, отмостку и крыльца	м3	3,00	1 000,00	9 500,00	3 000,00	28 500,00	31 500,00
1.9	Укладка канализационной трубы (диаметр 110, утеплитель вспененный полиэтилен)	м. пог.	55,00	400,00	480,00	22 000,00	26 400,00	48 400,00
1.10	Устройство бетонной плиты, размером 12*16 ,бетон марки В25, Н250мм (2х слойное армирование сеткой 200*200, арматура диаметром 12, бетон марки В25).	м2	192,00	500,00	2 200,00	96 000,00	422 400,00	518 400,00
1.11	Доставка Шаланга - манипулятор, рейс	шт	1,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00
1.12	Доставка Газон 6,5м, рейс	шт	1,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
	Всего за этап:					377 450,00	704 230,00	1 081 680,00
Этап 2	Устройство отмостки, крылец и дождеприемников с водоотведением							
2.1	Устройство отмостки шириной 1,1м (бетон марки В20, армированная сварная сетка 4Сх5Вр-1, 100х100, в один слой)	м.пог	48,00	1 200,00	895,00	57 600,00	42 960,00	100 560,00
2.2	Устройство крылец h=150мм размерами 1500*2200; 1500*2500; 1500*2000; 1500*4500; 1500*2100; 1500*1500 (бетон марки В20, сетка в 2е армирование 4Сх5Вр-1, 100х100)	м2	22,25	600,00	895,00	13 350,00	19 913,75	33 263,75
2.3	Монтаж дождеприемников (4шт) в отмостку. Соединение дождеприемников трубой 110мм (3м-18шт), соединительные муфты (17шт), колено 45 (4шт), тройник 45 (1шт).	м. пог.	54,00	400,00	390,00	21 600,00	21 060,00	42 660,00
	Всего за этап:					92 550,00	83 933,75	176 483,75
	БЫСТРОВЗВОДИМОЕ ЗДАНИЕ							

Этап 3	Монтаж металлокаркаса								
3.1	Сварка/окраска металлоконструкций, объем согласно проекта	тонн	9,50	50 000,00	55 000,00	475 000,00	522 500,00	997 500,00	
3.2	Доставка Шаланга - манипулятор, рейс	шт	1,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00	
3.3	Работа Автокрана, смена	шт	2,00	15 000,00		30 000,00		30 000,00	
					Всего за этап:	530 000,00	522 500,00	1 052 500,00	
Этап 4	Монтаж сэндвич панелей								
4.1	Монтаж кровельных сэндвич панелей с утеплителем пенополиизоцианурат, толщиной 100мм, цвет 8017 коричневый	м2	228,00	500,00	1 790,00	114 000,00	408 120,00	522 120,00	
4.2	Монтаж стеновых сэндвич панелей с утеплителем пенополиизоцианурат, толщиной 100мм, цвет Дуб	м2	170,60	500,00	1 880,00	85 300,00	320 728,00	406 028,00	
4.3	Доставка Шаланга - манипулятор, рейс	шт	2,00	25 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
4.4	Работа Автокрана, смена	шт	1,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
4.5	Монтаж стеновых сэндвич панелей с утеплителем пенополиизоцианурат, толщиной 100мм, цвет 9003 белый, перегородки/подшивка потолка	м2	93,50	500,00	1 680,00	46 750,00	157 080,00	203 830,00	
4.6	Монтаж стеновых сэндвич панелей с утеплителем пенополиизоцианурат, толщиной 50мм, цвет 9003 белый перегородки/подшивка потолка	м2	133,60	500,00	1 340,00	66 800,00	179 024,00	245 824,00	
4.7	Монтаж нащельников (обрамления углов, щелей, проемов)	м.пог.	833,00	200,00	130,00	166 600,00	108 290,00	274 890,00	
4.8	Доставка Газон 6,5м, рейс	шт	1,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
					Всего за этап:	554 450,00	1 173 242,00	1 727 692,00	
	ОКНА И ДВЕРИ								
Этап 5	Монтаж окон, дверей и водостока								
5.1	Монтаж окна размером 1500*1500 (В*Ш), створки глухая/поворотноткидная (ПВХ, профиль БрусБокс 70, двойной стеклопакет), цвет наружный шоколадно-коричневый / внутренний белый	шт	3,00	4 500,00	16 550,00	13 500,00	49 650,00	63 150,00	
5.2	Окно размером 600*1500 (В*Ш) , фрамуга откидная (ПВХ, профиль БрусБокс 70, двойной стеклопакет), цвет шоколадно-коричневый / внутренний белый	шт	2,00	3 500,00	9 880,00	7 000,00	19 760,00	26 760,00	
5.3	Окно размером 1700*2500 (В*Ш) , створки глухая/глухая, изготовление проемов (ПВХ, профиль БрусБокс 70, двойной стеклопакет), цвет белый	шт	1,00	10 000,00	16 280,00	10 000,00	16 280,00	26 280,00	
5.4	Дверь межкомнатная 2050*960 (В*Ш) , заполнение сэндвич-панель, (ПВХ, профиль БрусБокс 60, низкий алюминиевый порог), наружное открывание, петли слева, цвет белый, ручки с двух сторон, замок однозапорный личинка с барашком	шт	3,00	3 500,00	15 560,00	10 500,00	46 680,00	57 180,00	

5.5	Дверь межкомнатная 2050*960 (В*Ш) , заполнение сэндвич-панель, (ПВХ, профиль БрусБокс 60, низкий алюминиевый порог), наружное открывание, петли справа, цвет 9003 белый, ручки с двух сторон, замок однозапорный личинка с барашком	шт	4,00	3 500,00	15 560,00	14 000,00	62 240,00	76 240,00
5.6	Дверь межкомнатная 2050*860 (В*Ш) , заполнение сэндвич-панель, (ПВХ, профиль БрусБокс 60, низкий алюминиевый порог), наружное открывание, петли справа, цвет 9003 белый, ручки с двух сторон, замок однозапорный личинка с барашком	шт	1,00	3 500,00	15 730,00	3 500,00	15 730,00	19 230,00
5.7	Монтаж уличной двери 2050*960 (В*Ш) , заполнение двойной стеклопакет (ПВХ, профиль БрусБокс 70, низкий алюминиевый порог), наружное открывание, петли справа, цвет наружный шоколадно-коричневый / внутренний белый, ручки с двух сторон, замок многозапорный, личинка с барашком	шт	1,00	3 500,00	28 250,00	3 500,00	28 250,00	31 750,00
5.8	Монтаж уличной двери 2050*960 (В*Ш) , заполнение двойной стеклопакет (ПВХ, профиль БрусБокс 70, низкий алюминиевый порог), наружное открывание, петли слева, цвет наружный шоколадно-коричневый / внутренний белый, ручки с двух сторон, замок многозапорный, личинка с барашком	шт	1,00	3 500,00	28 250,00	3 500,00	28 250,00	31 750,00
5.9	Уличная дверь 2100*1900 (В*Ш), створка левая 950мм/створка правая 950мм, заполнение двойной стеклопакет (ПВХ, профиль БрусБокс 70, низкий алюминиевый порог), наружное открывание, цвет наружный шоколадно-коричневый/ внутренний белый, замок многозапорный, личинка с барашком	шт	1,00	4 500,00	51 440,00	4 500,00	51 440,00	55 940,00
5.10	Уличная дверь 2100*1400 (В*Ш), створка левая 450мм/створка правая 950мм , заполнение двойной стеклопакет (ПВХ, профиль БрусБокс 70, низкий алюминиевый порог), наружное открывание, цвет наружный шоколадно-коричневый/ внутренний белый, замок многозапорный, личинка с барашком	шт	1,00	4 500,00	47 590,00	4 500,00	47 590,00	52 090,00
5.11	Монтаж витражного остекления (из алюминиевого профиля NewTec SY68) общего размера 2700*3900 (В*Ш) с дверью размером 2100*1400 (В*Ш) открывание наружное, цвет шоколадно-коричневый	шт	1,00	24 200,00	127 290,00	24 200,00	127 290,00	151 490,00
5.12	Монтаж витражного остекления (из алюминиевого профиля NewTec SY68) общего размера 2700*2550 (В*Ш) , цвет шоколадно-коричневый	шт	1,00	16 100,00	48 120,00	16 100,00	48 120,00	64 220,00
5.13	Доставка Газон 6,5м, рейс	шт	1,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
ВОДОСТОК И СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ								
5.14	Монтаж комплекта водосточной системы (диаметр желоба 125мм, сливная труба 80мм) и снегозадержателей, материал : сталь 0,5мм, цвет 8017	компл.	2,00	11 000,00	16 000,00	22 000,00	32 000,00	54 000,00

		Всего за этап:	146 800,00	573 280,00	720 080,00
--	--	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Итого 4 758 435,75